

Fases de Adquisición del Proyecto.
Licitación Pública Nacional Electrónica Núm. LA-13-J3G-013J3G002-N-31-2024
“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO DEL PUERTO DE SALINA CRUZ, OAXACA”

1. Inicio del Proyecto

- Hito: Firma del Contrato
- Duración: 1 día
- Recursos: Administrador del Proyecto, Líder de Proyecto

2. Planeación y Preparación

- Hito: Revisión Inicial y Plan de Ejecución
 - Inspección física previa de instalaciones
 - Identificación de elementos necesarios para la instalación
 - Elaboración del Plan de Ejecución
 - Duración: 2 semanas
 - Recursos: Líder de Proyecto, Equipo de Ingeniería

3. Ingeniería y Diseño

- Hito: Aprobación del Diseño y Especificaciones
 - Verificación y comprobación de criterios de diseño
 - Elaboración de documentos de diseño
 - Revisión y autorización de desviaciones
 - Duración: 4 semanas
 - Recursos: Equipo de Ingeniería, Supervisor del CCTM

4. Implementación

- Hito: Transporte y Preparación de Equipos
 - Transportación de equipos al recinto
 - Colocación e instalación de equipos
 - Duración: 2 semanas
 - Recursos: Equipo de Instalación, Logística

5. Instalación y Cableado

- Hito: Instalación de Sistemas y Cableado
 - Instalación de equipos en posiciones definitivas
 - Instalación de cables de interconexión y bandejas de cableado
 - Duración: 3 semanas
 - Recursos: Equipo de Instalación

6. Comisionamiento y Pruebas

- Hito: Pruebas de Desempeño y Aceptación
 - Realización de pruebas de desempeño
 - Mantenimiento y ajustes durante pruebas
 - Duración: 2 semanas
 - Recursos: Equipo de Ingeniería, Equipo de Instalación

7. Cierre del Proyecto

- Hito: Entrega Final y Documentación
 - Entrega de manuales y documentación



- Revisión final y aceptación por parte de ASIPONA
- Duración: 1 semana
- Recursos: Líder de Proyecto, Equipo de Documentación

Diagrama de Gantt Ajustado - Proyecto de Instalación y Comisionamiento

